

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	mei	juni	juli	augu	sept	okto	nove	dece	janu	febr	maar	april	mei	juni	juli	augu	sept	okto	nove	dece	janu	febr	maar	april	mei				
					mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei				
1	<b>Initiatiefase</b>	<b>131 dagen</b>	<b>maa 10-4-17</b>	<b>maa 6-11-17</b>	[Gantt bar for task 1]																												
2	Stedenbouwkundig plan definitief maken	12 wkn	maa 10-4-17	maa 3-7-17	[Gantt bar for task 2]																												
3	<b>Intentieovereenkomst grondverkoop gemeente tekenen</b>	4 wkn	maa 10-4-17	maa 8-5-17	[Gantt bar for task 3]																												
4	Start architectselectie	2 dagen	don 11-5-17	maa 15-5-17	[Gantt bar for task 4]																												
5	<b>PvE Openbaar Onderwijsgroep Groningen definitief</b>	3 wkn	<b>maa 26-6-17</b>	maa 17-7-17	[Gantt bar for task 5]																												
6	<b>PvE Nijestee definitief maken</b>	3 wkn	maa 26-6-17	maa 17-7-17	[Gantt bar for task 6]																												
7	<b>Projectovereenkomst ondertekenen</b>	1 wk	maa 17-7-17	maa 31-7-17	[Gantt bar for task 7]																												
8	Goedkeuring ontwikkelnotitie Directie Nijestee	8 dagen	maa 17-7-17	woe 23-8-17	[Gantt bar for task 8]																												
9	Informatie selectie verzamelen	7 wkn	maa 5-6-17	maa 31-7-17	[Gantt bar for task 9]																												
10	Architectselectie niet openbaar europees	19 wkn	maa 15-5-17	vri 20-10-17	[Gantt bar for task 10]																												
11	<b>Keuze architect: definitieve gunning</b>	<b>1 wk</b>	<b>vri 20-10-17</b>	<b>vri 27-10-17</b>	[Gantt bar for task 11]																												
12	Overeenkomst met architect / ontwerpteam ondertekenen	1 wk	maa 30-10-17	maa 6-11-17	[Gantt bar for task 12]																												
13																																	
14	<b>Sloop Treslinghuis incl. vergunning en sloopwerkzaamheden</b>	<b>596 dagen</b>	<b>maa 4-4-16</b>	<b>maa 29-10-18</b>	[Gantt bar for task 14]																												
24	<b>Ontwerpfase incl. procedure</b>	<b>315 dagen</b>	<b>maa 30-10-17</b>	<b>maa 11-3-19</b>	[Gantt bar for task 24]																												
25	<b>SO en VO fase</b>	<b>70 dagen</b>	<b>maa 30-10-17</b>	<b>maa 19-2-18</b>	[Gantt bar for task 25]																												
26	Schets Ontwerp	4 wkn	maa 30-10-17	maa 27-11-17	[Gantt bar for task 26]																												
27	Voorlopig Ontwerp	8 wkn	maa 27-11-17	maa 5-2-18	[Gantt bar for task 27]																												
28	Financiële toets go no go	1 wk	maa 5-2-18	maa 12-2-18	[Gantt bar for task 28]																												
29	<b>Besluit Openbaar Onderwijsgroep Groningen en gemeente</b>	1 wk	maa 12-2-18	maa 19-2-18	[Gantt bar for task 29]																												
30	<b>VO fasedocument; besluit Nijestee</b>	1 wk	maa 12-2-18	maa 19-2-18	[Gantt bar for task 30]																												
31	<b>Procedure bestemmingsplan en omgevingsvergunning</b>	<b>245 dagen</b>	<b>maa 19-2-18</b>	<b>maa 11-3-19</b>	[Gantt bar for task 31]																												
32	<b>Indienen VO voor wijzigen bestemmingsplan</b>	1 wk	maa 19-2-18	maa 26-2-18	[Gantt bar for task 32]																												
33	Proceduretijd bestemmingsplan> inschatting bepalen met gemeent	12 mndn	maa 26-2-18	maa 11-3-19	[Gantt bar for task 33]																												
34	Proceduretijd omgevingsvergunning > i.o.m. gemeente	6 mndn	maa 18-6-18	maa 14-1-19	[Gantt bar for task 34]																												
35	<b>Definitief ontwerp</b>	<b>80 dagen</b>	<b>maa 26-2-18</b>	<b>maa 18-6-18</b>	[Gantt bar for task 35]																												
36	Definitief ontwerp	10 wkn	maa 26-2-18	maa 7-5-18	[Gantt bar for task 36]																												
37	Financiële toets go-no-go	2 wkn	maa 7-5-18	maa 21-5-18	[Gantt bar for task 37]																												
38	Eventuele planaanpassingen	2 wkn	maa 21-5-18	maa 4-6-18	[Gantt bar for task 38]																												
39	<b>Besluit Openbaar Onderwijsgroep Groningen en gemeente</b>	2 wkn	maa 4-6-18	maa 18-6-18	[Gantt bar for task 39]																												
40	<b>DO fasedocument besluit Nijestee</b>	2 wkn	maa 4-6-18	maa 18-6-18	[Gantt bar for task 40]																												
41	DO+ maken voor omgevingsvergunning	2 wkn	maa 4-6-18	maa 18-6-18	[Gantt bar for task 41]																												
42	<b>Bestekfase</b>	<b>75 dagen</b>	<b>maa 18-6-18</b>	<b>maa 29-10-18</b>	[Gantt bar for task 42]																												
43	Bestekstukken maken	9 wkn	maa 18-6-18	maa 17-9-18	[Gantt bar for task 43]																												
44	Financiële toets go-no-go	2 wkn	maa 17-9-18	maa 1-10-18	[Gantt bar for task 44]																												
45	<b>Besluit O2G2 en gemeente</b>	2 wkn	maa 1-10-18	maa 15-10-18	[Gantt bar for task 45]																												
46	<b>Besluit Nijestee</b>	2 wkn	maa 1-10-18	maa 15-10-18	[Gantt bar for task 46]																												
47	Stukken aanbesteding gereed maken	2 wkn	maa 15-10-18	maa 29-10-18	[Gantt bar for task 47]																												
48	<b>Prijsvorming en gunning</b>	<b>72 dagen</b>	<b>maa 29-10-18</b>	<b>woe 20-2-19</b>	[Gantt bar for task 48]																												
49	Rekentijd en onderhandeling	10 wkn	maa 29-10-18	maa 21-1-19	[Gantt bar for task 49]																												
50	<b>Akkoord O2G2 / gemeente/ Nijestee op de prijs</b>	1 wk	<b>maa 21-1-19</b>	<b>maa 28-1-19</b>	[Gantt bar for task 50]																												
51	Uitvoeringsnotitie Nijestee	2 wkn	maa 21-1-19	maa 4-2-19	[Gantt bar for task 51]																												
52	<b>Akkoord Directie Nijestee</b>	1 dag	<b>din 12-2-19</b>	<b>woe 13-2-19</b>	[Gantt bar for task 52]																												
53	Gunning aannemer	1 wk	woe 13-2-19	woe 20-2-19	[Gantt bar for task 53]																												
54	<b>Uitvoering</b>	<b>370 dagen</b>	<b>woe 20-2-19</b>	<b>woe 22-7-20</b>	[Gantt bar for task 54]																												
55	Werkvoorbereiding en start uitvoering	10 wkn	woe 20-2-19	woe 1-5-19	[Gantt bar for task 55]																												
56	<b>Bouwtijd en oplevering IKC met plein</b>	9 mndn	<b>woe 1-5-19</b>	<b>woe 8-1-20</b>	[Gantt bar for task 56]																												
57	<b>Bouwtijd en oplevering woningen en maaveldinrichting</b>	16 mndn	<b>woe 1-5-19</b>	<b>woe 22-7-20</b>	[Gantt bar for task 57]																												

Project: Tresling Planning nieuw € Datum: vri 14-7-17

Taak Voortgang Samenvatting Externe taken Deadline   
 Splitsing Mijlpaal Projectsamenvatting Externe mijlpaal